



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	16,5°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	182°	96%
12:00	Polojasno	19,8°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	326°	88%
18:00	Polojasno	17,0°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	333°	78%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8
						Hinton a.s	4	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP	Gemo 204 elektro		
- návoz příslušenství pro vrtnou soupravu	Hinton a.s		
- seznámení s pracovištěm. stojkování, komunikační cesty			
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací			
- Bourání cihelné stěny v části DUN			
- Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP			
- vrtání a řezání otvoru 1PP, 2 PP, 3PP rondel			
- vytažení betonových dílců 1PP, 2PP, 3PP			
- Provádění protizátokových opatření v místnostech velína (hrázky 1 NP)	GEMO a.s.		
- Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP ,3PP			
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP			
- Stojkování 1PP 2PP Velín			
- Zakrývání stěrek u prostor velína 1 PP a 2 PP .			
- Příprava pro betonáž pod panely VJ1,2			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 16.8.2026:

Potvrzuji za TDS kontrolu stojkování příjezdové komunikace vrtné plošiny + 4 stání pro provádění pilot, dne 17.8. Byl vypracován a potvrzen protokol, který upřesňuje rozsah manipulačního prostoru pro vrtnou soupravu. GD tento protokol nahraje do stavebního deníku

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-17.pdf

Dnes 17.8. byla provedena kontrola za účasti statika stavby a TDS stojkování příjezdové komunikace a parkovacích stání dle protokolu viz níže. Byl zkontrolován rozsah vč. hustoty stojkování v patrech 1PP, 2PP ,3PP. Dále bylo zkontrolováno davové oplocení, kde vrtací plošina má možnost volného pohybu 1NP.

Byl povolen nájezd vrtné plošiny a započeti prací na hlubinném založení.

PŘÍLOHY



Zápis o předání
pl...prahu.pdf



KCP - Stavební den...08-
17.pdf

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 17.8.2026:

Ještě doplňuji, při kontrolní prohlídce bylo domluveno, že GD bude provádět každý den před zahájením vrtacích prací kontrolu uvolněných stojek a celistvosti podpěr

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-
17.pdf