



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	17,1°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	330°	72%
12:00	Polojasno	21,0°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	312°	49%
18:00	Jasno	24,5°C	0,0 mm/h	4,3 m/s	350°	27%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8
						Lokus wolffkran	6	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Kolový nakladač Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1300	Lokus wolffkran	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP	Gemo 204 elektro		
- Montáž věžového jeřábu V2	Lokus wolffkran		
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací			
- Bourání v části DUN			
- Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP			
- vrtání a řezání otvoru 1PP, 2 PP, 3PP rondel			
- Provádění protiprašných opatření v místnostech velín	GEMO a.s.		
- Kontrola stojkování pro autojeřáb SD 230			
- Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP ,3PP			
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP			
- Stojkování 1PP 2PP Velín			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

V příloze vkládám geodetický protokol ocelových podpěr v soutisku 1 PP a 2 PP. Dále protokol o napnutí a uvedení do funkčního stavu. Dne 11.8 proběhla opětovná kontrola f. Skanska napnutí a dotažení jedné podpěry. Nový protokol taktéž vložen.

PŘÍLOHY



Protokol 2.pdf



20260810155823121.pdf



DSS013_ok_jerab_1PP_2 PP.pdf



KCP - Stavební den...08-11.pdf

AUTOR Matějček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Provádění prací v prostoru DUN neprobíhá dle domluveného a odsouhlaseného postupu dne 12.8.2026 při místním šetření. Části stropní konstrukce, jenž jsou jádrově vrtány měly být podepřeny proti pádu do prostoru. Dne 11.8.2026 v 11:18 při prohlídce v místě zrovna dopadl kus betonu. Zároveň zde nebylo zajištění proti vstupu nepovolaným osobám.

V prostoru není zajištěn úklid zhotovitele.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-
11.pdf

2026-08-11 at 11_20.jpg



Podpisy: