



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	11,4°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	204°	83%
12:00	Polojasno	19,9°C	0,0 mm/h	6,4 m/s	237°	51%
18:00	Polojasno	18,5°C	0,0 mm/h	6,0 m/s	284°	57%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	6	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Bourání stropní desky v 1.PP pro obnažení výztuže - Vytahování stropních desek 1.PP, 2.PP, 3.PP - Odvoz stavebního materiálu	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž technologií 2.PP - Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Provádění opatření proti zatečení do velínu - Vývoz stavebního materiálu - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 30c - Přípravné práce pro vrtání pilot	Hinton a.s		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dne 18.9.2026 byla se zástupci TDO zkontrolována základová spára v osách J/3 a byla povolena betonáž podkladního betonu.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...09-18.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.30
07:15:09
+02'00'