



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Baulovič Peter (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Matějček Jiří (TDS), ze dne 12.8.2026:

Zhotovitel pro další části stavby, kde vchází do provozu KCP - např. zásobovací chodby 2.PP a 1.PP zajistí zakrytí podlah

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-13.pdf

AUTOR Baulovič Peter (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Matějček Jiří (TDS), ze dne 12.8.2026:

Zhotovitel informuje, že po dobu provádění prací v DUN bude k dispozici pracovník, který bude neustále provádět průběžný úklid vysáváním. Pracovník byl již "nasazen". V průběhu vrtacích a řezacích prací bude pracovník rovněž k dispozici a bude vysávat / odčerpávat vodu, která je zapotřebí k řezání. Rozvody a technologie jsou průběžně zakrývány, aby nedošlo k jejich poškození. Stavbyvedoucí bude provádět průběžnou denní kontrolu a pokud nějaká část bude nedostatečná, tak opětovně bude zalepeno.

Ochrana proti zatečení z deště do prostoru DUN bude zajištěna stanem a dále provizorními "hrázkami" proti tekoucí vodě z okolních střeš.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-13.pdf

AUTOR Chytil Radim (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Matějček Jiří (TDS), ze dne 11.8.2026:

Pracovníci byli opětovně poučeni o nutnosti podepření daného vrtu. Byl určen pracovník, který se pohybuje pouze v místě velína 1PP a v prostorech 2PP pod velínem, který pouze řeší úklid a vysávání přebytečné vody z řezání.

AUTOR Chytil Radim (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dne 14.8 žádám TDI ke kontrole připravenosti k řezání otvoru nad Velínem. Místnost s řezáním bude zajištěna proti vniknutí vody do spodních pater a místnosti k nim přilehlých. Dále budou vyhotovena veškerá protiprašna opatření. Kontrola domluvena dnes s p. Matějčkem