



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	12,5°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	29°	67%
12:00	Jasno	23,0°C	0,0 mm/h	2,9 m/s	63°	33%
18:00	Jasno	26,5°C	0,0 mm/h	3,0 m/s	63°	22%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Kolový nakladač Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP	Gemo 204 elektro		
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací			
- Bourání cihelné stěny v části DUN			
- Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP			
- vrtání a řezání otvoru 1PP, 2 PP, 3PP rondel			
- vytažení betonových dílců 1PP, 2PP, 3PP			
- Provádění protizátokových opatření v místnostech velína	GEMO a.s.		
- Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP, 3PP			
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP			
- Stojkování 1PP 2PP Velín			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Baulovič Peter (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Matějčíček Jiří (TDS), ze dne 12.8.2026:

Zhotovitel pro další části stavby, kde vchází do provozu KCP - např. zásobovací chodby 2.PP a 1.PP zajistí zakrytí podlah

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-13.pdf

AUTOR Baulovič Peter (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Matějčíček Jiří (TDS), ze dne 12.8.2026:

Zhotovitel informuje, že po dobu provádění prací v DUN bude k dispozici pracovník, který bude neustále provádět průběžný úklid vysáváním. Pracovník byl již "nasazen". V průběhu vrtacích a řezacích prací bude pracovník rovněž k dispozici a bude vysávat / odčerpávat vodu, která je zapotřebí k řezání. Rozvody a technologie jsou průběžně zakrývány, aby nedošlo k jejich poškození. Stavbyvedoucí bude provádět průběžnou denní kontrolu a pokud nějaká část bude nedostatečná, tak opětovně bude zalepeno.

Ochrana proti zatečení z deště do prostoru DUN bude zajištěna stanem a dále provizorními "hrázkami" proti tekoucí vodě z okolních střech.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-
13.pdf

AUTOR

Chytil Radim (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Matějčíček Jiří (TDS), ze dne 11.8.2026:

Pracovníci byli opětovně poučeni o nutnosti podepření daného vrtu. Byl určen pracovník, který se pohybuje pouze v místě velína 1PP a v prostorech 2PP pod velínem, který pouze řeší úklid a vysávání přebytečné vody z řezání.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-
13.pdf

AUTOR

Chytil Radim (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE

GEMO a.s.

Dne 14.8 žádám TDI ke kontrole připravenosti k řezání otvoru nad Velínem. Místnost s řezáním bude zajištěna proti vniknutí vody do spodních pater a místnosti k nim přilehlých. Dále budou vyhotovena veškerá protiprašná opatření. Kontrola domluvena dnes s p. Matějčíčkem

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-
13.pdf

Podpisy: