



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	13,5°C	0,0 mm/h	5,6 m/s	212°	94%
12:00	Déšť	16,3°C	0,8 mm/h	8,2 m/s	232°	74%
18:00	Polojasno	18,5°C	0,1 mm/h	4,8 m/s	277°	54%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	6	10	GEMO a.s.	20	8			

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Úklid staveniště			
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP	GEMO a.s.		
- Stojkování 1PP 2PP Rondel			
- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny			
- Kontrola BOZP			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 19.8.2026:

Dle dohody s GD bude provedena kontrola armokošů v pondělí 24.8. 2026

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...08-22.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.01
08:33:06
+02'00'