



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

Matějček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 13.8.2026:

Dne 14.8. proběhla ráno a následně v dopoledních hodinách kontrola prostoru. Zakrytí a úpravy proti vodě jsou dostatečné. Dle místní domluvy prosíme o dodatečné doplnění betonových hrázek u dveří do prostoru technického dispečinku.

Po dobu provádění prací bude místní pracovník trvale za bezpečnostním ohrazením pomocí vodního vysavače s nástavce zajišťovat čerpání vody z prostoru. Zároveň bude v pravidelných intervalech kontrolovat protečení do meziprostoru pod podlahou. Odřezané kusy betonu nebudou dopadat na desku a budou zajištěny jeřábem.

Ta TDI jsou tato opatření dostatečná.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-
14.pdf

WhatsApp Image 202...44.59.jpg

