



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	16,5°C	0,0 mm/h	5,2 m/s	200°	85%
12:00	Polojasno	24,0°C	0,0 mm/h	9,0 m/s	245°	60%
18:00	Jasno	27,9°C	0,0 mm/h	8,4 m/s	234°	46%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s.	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s.	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 2.PP a 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Vytahování betonových bloků 1-3.PP - Bourání stěn v 1.PP - Vývoz betonových bloků - Úklid pracoviště	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.		
- Demontáž technologií 2.PP - Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Demontáž skladby střechy 1.NP - Přípravné práce pro vrtnou plošinu - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Výkop základových pasů pro zařízení staveniště - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 36a - Svařování armokošů	Hinton a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Slovák Daniel (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	JE Group s.r.o.
-------	---------------------	------------------	-----------------

Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (dosud vyrobených armokošů):

Koš A1 3x, A2 2x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Před vlastním osazením do piloty je nutné vždy upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C

PŘÍLOHY



IMG_5916.jpg



IMG_5940.jpg



IMG_5941.jpg



IMG_5943.jpg

