



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	20,1°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	217°	56%
12:00	Jasno	31,0°C	0,0 mm/h	4,0 m/s	258°	27%
18:00	Jasno	32,5°C	0,0 mm/h	6,0 m/s	274°	23%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8
						Luwex a.s.	3	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Kolový nakladač Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Montáž jeřábových rozvaděčů	Gemo 204 elektro		
- Odčerpání nafty a posun potrubí v naftovém hospodářství.	Luwex a.s		
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací			
- Bourání v části DUN			
- Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP			
- vrtání a řezání otvoru 1PP, 2 PP, 3PP rondel			
- Provádění protiprašných opatření v místnostech velín	GEMO a.s.		
- Kontrola stojkování pro autojeřáb SD 230			
- Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP ,3PP			
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP			
- Stojkování 1PP 2PP Velín			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dne 10.8 byla provedena kontrola stojkování komunikace pro montáž mobilního jeřábu vč. stojkování patek mobilního jeřábu a stojkování podpůrných kčí patek jeřábu za přítomnosti statika ing. Morkse a ing. Silbrníka. Stojkování komunikace a patek mobilního jeřábu bylo v pořádku. U jedné patky VJ (v osách B-C/1) bylo zjištěno nedostatečné natlakování stojky. Zítra bude opraveno. U zbylých zajišťovacích kčí (patek) bylo vše v pořádku.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-10.pdf

Podpisy:

