



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☁ Zamračeno	18,0°C	0,0 mm/h	4,8 m/s	202°	83%
12:00	☁ Polojasno	24,6°C	0,0 mm/h	6,1 m/s	226°	55%
18:00	☁ Zamračeno	26,5°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	219°	48%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8
						Hinton a.s	4	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP - Posun rozvaděče u naftového hospodářství	Gemo 204 elektro		
- Bourání cihelné stěny naftové hospodářství pod Velínem - Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika - Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací - Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP - vytažení betonových dílců 1PP, 2PP, 3PP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- provádění a osazování panelů pro VJ - Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP ,3PP - Demontáž TZB parking 2PP, 1PP - Stojkování 1PP 2PP Velín + Rondel - přípravné práce pro bourání cihelné stěny ve 2PP Velín, naftové hospodářství, rozvodna	GEMO a.s.		
- návoz příslušenství pro vrtnou soupravu - osazování uchycovacích rámců k pažnici nad otvor budoucího vrtu - návoz armatury pro armokoše - v nočních hodinách návoz vrtné soupravy cca 22.00 - 23.00	Hinton a.s		

Podpisy:

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.08.21
09:23:29

Radim
Chytil