



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	17,8°C	0,0 mm/h	0,4 m/s	165°	91%
12:00	Polojasno	20,2°C	0,0 mm/h	0,8 m/s	135°	72%
18:00	Déšť	19,1°C	3,9 mm/h	2,0 m/s	32°	89%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8
						Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP	Gemo 204 elektro		
- Bourání cihelné stěny naftové hospodářství pod Velínem	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika			
- Řezání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika			
- Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací			
- Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP			
- vytažení betonových dílců 1PP, 2PP, 3PP			
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP	GEMO a.s.		
- Stojkování 1PP 2PP Velín + Rondel			
- Osazování panelů pod VJ			
- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny			
- Kontrola BOZP			
- návoz příslušenství pro vrtnou soupravu	Hinton a.s		
- Dokončovací práce pro umístění vrtné plošiny nad otvorem			
- Kompletní nastrojení vrtné plošiny BAUER BG 30 H			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Matějček Jiří (TDS), ze dne 18.8.2026:

Davové oplocení bylo neprodleně vráceno zpět. Jak píšete. Na stavbě je dvojí zajištění, aby vrtací souprava nenajela na nepodstojkované místa.

Je ohraničená davovým oplocením tak označená sprejem. Veškerý personál subdodavatele byl proškolen a fyzicky se prošel rozsah stojkování na stavbě. Modré označení místa pro realizaci a zelená pro pojízdnou komunikaci

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-
21.pdf

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.08.21
09:31:05
+02'00'