



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

| ČAS   | POČASÍ      | TEPLOTA | SRÁŽKY   | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|-------------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 | ☁ Zamračeno | 12,9°C  | 0,0 mm/h | 0,9 m/s        | 30°        | 94%     |
| 12:00 | ☀ Jasno     | 22,6°C  | 0,0 mm/h | 4,0 m/s        | 73°        | 58%     |
| 18:00 | ☁ Zamračeno | 26,5°C  | 0,0 mm/h | 5,4 m/s        | 90°        | 47%     |

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

| NÁZEV DODAVATELE                   | POČ. | HOD. | NÁZEV DODAVATELE | POČ. | HOD. | NÁZEV DODAVATELE | POČ. | HOD. |
|------------------------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o | 8    | 10   | GEMO a.s.        | 20   | 8    | Hinton a.s       | 8    | 8    |

## MECHANIZMY:

| NÁZEV PROSTŘEDKU                 | NÁZEV DODAVATELE                   | POSÁDKA | POČ. | HOD. |
|----------------------------------|------------------------------------|---------|------|------|
| Avant 745                        | GEMO a.s.                          | 1       | 1    | 8    |
| Pásové rypadlo Bobcat            | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o | 1       | 1    | 8    |
| Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA | GEMO a.s.                          | 1       | 1    | 8    |
| Traktorbagr 7t                   | Hinton a.s                         | 1       | 1    | 8    |
| Vrtná souprava Bauer BG30 H      | Hinton a.s                         | 1       | 1    | 8    |

## PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NÁZEV DODAVATELE                   | MN | MJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|
| - Bourání cihelné stěny el. rozvodny pod Velínem<br>- Vrtání stropní desky 2.PP a 3.PP dle odsouhlasení statika<br>- Řezání stropní desky 2.PP dle odsouhlasení statika<br>- Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací<br>- Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP                                                                               | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o |    |    |
| - Demontáž TZB parking 2PP, 1PP<br>- Demontáž dopravního značení 1.NP<br>- Demontáž veřejného osvětlení 1.NP<br>- Stojkování 2PP Rondel<br>- Přípravné práce pro vrtnou plošinu<br>- Provádění opatření proti zatečení do velínu<br>- Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP<br>- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny<br>- Kontrola BOZP | GEMO a.s.                          |    |    |
| - Provádění pilot: 31b, 32a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hinton a.s                         |    |    |

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dnes 27.8. byla provedena kontrola za účasti statika a TDI stojkování komunikační trasy a parkovacích stání dle přiložené přílohy. Bylo zkontrolován rozsah včetně hustoty stojkování v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Dále bylo zkontrolováno davové oplocení, kde vrtná souprava má možnost pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokračování na hlubinném založení.

PŘÍLOHY

Podpisy:

Radim  
Chytil

Podepsal  
Radim Chytil  
Datum:  
2026.09.01  
08:48:08  
+02'00'