



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	16,1°C	0,0 mm/h	3,8 m/s	78°	76%
12:00	Zamračeno	25,6°C	0,0 mm/h	5,4 m/s	109°	49%
18:00	Déšť	24,1°C	0,8 mm/h	2,5 m/s	2°	60%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Bourání cihelné stěny el. rozvodny pod Velínem - Vrtání stropní desky 2.PP a 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 2.PP dle odsouhlasení statika - Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací - Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP - Vytahování betonových bloků 3.PP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP - Demontáž dopravního znační 1.NP - Demontáž veřejného osvětlení 1.NP - Stojkování parkovacích pro vrtnou plošinu - Přípravné práce pro vrtnou plošinu - Provádění opatření proti zatečení do velínu - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 31d	Hinton a.s		

Podpisy:

Radim
Chytil

Podepsal
Radim Chytil
Datum:
2026.09.01
12:37:53
+02'00'