

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Matějček Jiří (TDS)

NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 13.8.2026:

Dne 14.8. proběhla ráno a následně v dopoledních hodinách kontrola prostoru. Zakrytí a úpravy proti vodě jsou dostatečné. Dle místní domluvy prosíme o dodatečné doplnění betonových hrázek u dveří do prostoru technického dispečinku.

Po dobu provádění prací bude místní pracovník trvale za bezpečnostním ohrazením pomoci vodního vysavače s nástavce zajišťovat čerpání vody z prostoru. Zároveň bude v pravidelných intervalech kontrolovat protečení do meziprostoru pod podlahou. Odřezané kusy betonu nebudou dopadat na desku a budou zajištěny jeřábem.

Ta TDI jsou tato opatření dostatečná.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-14.pdf

WhatsApp Image 202...44.59.jpg



AUTOR Baulovič Peter (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Při dnešní pochůzce stavby byla provedena kontrola všech šachet a koridorů v blízkosti DUN v návaznosti na postavení vrtné soupravy. Bylo konstatováno, že bude třeba návštěva statika, aby se vyřešilo roznesení / umístění vrtné soupravy nad šachtami v úrovních 1.PP - 3.PP - na schématu vyznačeno zeleně... Podstojkování v těchto šachtách totiž není možné.

Dále bylo zjištěno, že v prostoru DUN, kde má být umístěný sloup na ose J/6 se ve zděné konstrukci nacházel ŽB sloup s hlavicí, který z DPS nebyl patrný (zaznačeno červeně). Aktuálně domlouváme na pondělí 17.8. statika, aby navrhl postup jak sloup a hlavice odstranit. Vzhledem k tl. hlavice je nutné použít lanovou pilu. Sloup se nachází i technickém mezipatře pod 1.PP. Do vyjasnění jsme pozastavili práce na řezání.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-14.pdf

DUN sloup.jpg

