



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☁ Déšť	17,0°C	0,3 mm/h	2,5 m/s	163°	83%
12:00	☁ Déšť	19,1°C	0,7 mm/h	5,8 m/s	210°	87%
18:00	☀ Jasno	23,1°C	0,0 mm/h	7,9 m/s	232°	49%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	15	8	Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 2.PP a 3.PP dle odsouhlasení statika	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika			
- Vytahování betonových bloků 3.PP			
- Úklid staveniště			
	GEMO a.s.		
- Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu			
- Přípravné práce pro vrtnou plošinu			
- Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP			
- Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny			
- Kontrola BOZP			
- Provádění pilot: 32b	Hinton a.s		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dnešního dne proběhla kontrola připravenosti pro osazení VJ1,2 dle pokynu statika č.1. Stavba VJ byla povolena. Dnes dojde ještě k betonáži obvodu panelů ve 2PP, aby nedocházelo k vymývání šterku. V příloze zasílám geodetický protokol osazení sloupů prokreslen do všech pater.

PŘÍLOHY



sit_1NP_1PP_2PP.pdf



DSS013_OK_1NP_1PP_2 PP.dwg



KCP - Stavební den...08-31.pdf