



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	11,4°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	204°	97%
12:00	Polojasno	18,9°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	100°	75%
18:00	Polojasno	23,0°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	197°	51%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvizný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Bourání stropní desky v 1.PP pro obnažení výztuže - Vytahování stropních desek 1.PP, 2.PP - Odvoz stavebního materiálu	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž technologií 2.PP - Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Provádění opatření pro zatečení do velínu - Vývoz stavebního materiálu - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 20b, 30b - Přípravné práce pro vrtání pilot	Hinton a.s		