



STAVBA: ZAHRADNÍKOVA 9 - DODÁVKA A MONTÁŽ VZT



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Matějček Jiří (Dozor projektanta)

NÁZEV DODAVATELE Ing. Jiří Matějček

Reakce na zápis ProAir ProAir (Stavbyvedoucí), ze dne 5.10.2026:  
Dobrý den.

Potvrzuji, že technická specifikace odpovídá VV. Prosím o koordinaci výrobce VZT a dodavatele chladicího zařízení, že jsou kompatibilní. Z techniky toto nelze odečíst. Jedná se o typ expanzního ventilu (kit) vůči objemu výměníku ve VZT.

## PŘÍLOHY

 Z9-VZT - Stavební ...10-15.pdf

AUTOR Matějček Jiří (Dozor projektanta)

NÁZEV DODAVATELE Ing. Jiří Matějček

Reakce na zápis ProAir ProAir (Stavbyvedoucí), ze dne 7.10.2026:  
Dobrý den.

Potvrzuji rozsah víceprací.  
Regulační klapky mohly a být dodávkou digestoře. Pravděpodobně nebyly.

Rozsah potrubí je opravdu vyšší. Eviduji, že zde chybí i s prořezem 70m2. Do výpočtu plochy se nezapočítávají tlumiče hluku. Ve výkrese mám přímo na výstupu čerstvého vzduchu z VZT uvedený tlumič „Tlumič hluku SLRS 200/50 1500x900x500“ a ten není ve VV. Tento tlumič tam nebude.

## PŘÍLOHY

 Z9-VZT - Stavební ...10-15.pdf

AUTOR Matějček Jiří (Dozor projektanta)

NÁZEV DODAVATELE Ing. Jiří Matějček

Reakce na zápis ProAir ProAir (Stavbyvedoucí), ze dne 12.10.2026:  
DWG v příloze

## PŘÍLOHY

 SEVERKA\_JIMA\_250324.dwg
 Z9-VZT - Stavební ...10-15.pdf