



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	8,5°C	0,0 mm/h	2,4 m/s	77°	87%
12:00	Polojasno	19,1°C	0,0 mm/h	5,4 m/s	101°	49%
18:00	Jasno	20,9°C	0,0 mm/h	4,4 m/s	123°	37%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8			

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvíhový vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 3.PP dle odsouhlasení statika - Bourání stropní desky v 1.PP pro obnažení výztuže - Odvoz stavebního materiálu - Bourání základové desky - Vývoz stavebního materiálu z 1.PP, 2.PP - Výkopové práce ve 2.PP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž technologií 2.PP - Demontáž stojek - Vývoz stavebního materiálu - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Slovák Daniel (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	JE Group s.r.o.
-------	---------------------	------------------	-----------------

Zápis ke dni 18.09. 2026: Omylem jsem zápis provedl do SD jiné stavby:

Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (dosud vyrobených armokošů):

Koš A1 2x, A2 1x, C1 1x, C2 1x a P1 5x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Před vlastním osazením do piloty je nutné vždy upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C. Tuto kontrolu provede GD