



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

| ČAS   | POČASÍ    | TEPLOTA | SRÁŽKY   | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 | Jasno     | 6,5°C   | 0,0 mm/h | 4,8 m/s        | 218°       | 87%     |
| 12:00 | Polojasno | 11,6°C  | 0,0 mm/h | 4,2 m/s        | 257°       | 71%     |
| 18:00 | Polojasno | 11,5°C  | 0,0 mm/h | 1,8 m/s        | 282°       | 64%     |

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

| NÁZEV DODAVATELE                   | POČ. | HOD. | NÁZEV DODAVATELE | POČ. | HOD. | NÁZEV DODAVATELE | POČ. | HOD. |
|------------------------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o | 12   | 10   | GEMO a.s.        | 20   | 8    | Hinton a.s       | 3    | 8    |

## MECHANIZMY:

| NÁZEV PROSTŘEDKU                  | NÁZEV DODAVATELE                   | POSÁDKA | POČ. | HOD. |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|------|------|
| Avant 745                         | GEMO a.s.                          | 1       | 1    | 8    |
| Pásové rypadlo Bobcat             | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o | 1       | 1    | 8    |
| Čelní vysokozdvíhový vozík TOYOTA | GEMO a.s.                          | 1       | 1    | 8    |

## PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NÁZEV DODAVATELE                   | MN | MJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|
| - Vrtání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika<br>- Řezání stropní desky 1.PP, 2.PP dle odsouhlasení statika<br>- Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika<br>- Bourání stropní desky v 1.PP, 2.PP pro obnažení výztuže<br>- Výkopové práce v 2.PP<br>- Odvoz stavebního materiálu<br>- Úklid staveniště | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o |    |    |
| Bourání hlavic pilot na osách: I/3,H/3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hinton a.s                         |    |    |
| - Demontáž technologií 1.PP<br>- Provádění stojkování pro vrtnou soupravu<br>- Úklid staveniště<br>- Vývoz stavebního materiálu<br>- Kontrola stojek pro věžový jeřáb<br>- Kontrola BOZP<br>- Kontrola oplocení staveniště                                                                                                   | GEMO a.s.                          |    |    |

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Zítra 13.10. žádám TDI o kontrolu základové spáry v patkách na ose J/7 a G/3.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...10-12.pdf

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Zítra dne 13.10. žádám TDI o kontrolu vybourání zhlaví pilot na ose I/3 a H/3

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...10-  
12.pdf