FIRST

STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

buildary.online

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Déšť	14,5°C	0,3 mm/h	3,8 m/s	274°	100%
12:00	Polojasno	17,8°C	0,1 mm/h	3,4 m/s	285°	78%
18:00	Polojasno	18,8°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	344°	66%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	12	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Vrtání stropní desky 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 2.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky ZD dle odsouhlasení statika - Bourání stropní desky v 1.PP pro obnažení výztuže - Odvoz stavebního materiálu	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž technologií 2.PP - Stojkování parkovacích míst pro vrtnou plošinu - Provádění opatření pro zatečení do velínu - Stavba zařízení staveniště - Kontrola stojek pro věžový jeřáb - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 20a, 30d - Přípravné práce pro vrtání pilot	Hinton a.s		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dnes 14.9 byla provedena kontrola za účasti TDI stojkování komunikační trasy a parkovacích stání dle přiložené přílohy. Bylo zkontrolován rozsah včetně hustoty stojkování v 1.PP, 2.PP, 3.PP. Dále bylo zkontrolováno davové oplocení, kde vrtná souprava má možnost pohybu v 1.NP. Bylo povoleno k pokračování na hlubinném založení.

PŘÍLOHY

KCP předání plochy....2026.pdf

KCP - Stavební den...09-14.pdf

Podpisy:

Radim Chytil

Podepsal Radim Chytil
Datum: 2026.09.17 14:46:17 +02'00'