FIRST

STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

buildary.online

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	16,5°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	182°	96%
12:00	Polojasno	19,8°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	326°	88%
18:00	Polojasno	17,0°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	333°	78%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Gemo 204 elektro	3	8	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8
						Hinton a.s	4	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Demontáž kabelů 2PP, 1PP	Gemo 204 elektro		
- návoz příslušenství pro vrtnou soupravu - seznámení s pracovištěm. stojkování, komunikační cesty	Hinton a.s		
- Vrtání stropní desky 1.PP dle odsouhlasení statika - Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací - Bourání cihelné stěny v části DUN - Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP - vrtání a řezání otvoru 1PP, 2 PP, 3PP rondel - vytažení betonových dílců 1PP, 2PP, 3PP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Provádění protizátokových opatření v místnostech velína (hrázky 1 NP) - Provádění stojkování pro vrtnou soupravu 1PP, 2PP ,3PP - Demontáž TZB parking 2PP, 1PP - Stojkování 1PP 2PP Velín - Zakrývání stěrek u prostor velína 1 PP a 2 PP . - Příprava pro betonáž pod panely VJ1,2	GEMO a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 16.8.2026:
Potvrzuji za TDS kontrolu stojkování příjezdové komunikace vrtné plošiny + 4 stání pro provádění pilot, dne 17.8. Byl vypracován a potvrzen protokol, který upřesňuje rozsah manipulačního prostoru pro vrtnou soupravu. GD tento protokol nahraje do stavebního deníku

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...08-17.pdf

AUTOR Chytil Radim (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dnes 17.8. byla provedena kontrola za účasti statika stavby a TDS stojkování příjezdové komunikace a parkovacích stání dle protokolu viz níže.
Byl zkontrolován rozsah vč. hustoty stojkování v patrech 1PP, 2PP ,3PP. Dále bylo zkontrolováno davové oplocení, kde vrtací plošina má možnost volného pohybu 1NP.
Byl povolen nájezd vrtné plošiny a započetí prací na hlubinném založení.

PŘÍLOHY

Zápis o předání pl...pravu.pdf

KCP - Stavební den...08-17.pdf

AUTOR Slovák Daniel (TDS) NÁZEV DODAVATELE JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Chytil Radim (Administrátor), ze dne 17.8.2026:
Ještě doplňuji, při kontrolní prohlídce bylo domluveno, že GD bude provádět každý den před zahájením vrtacích prací kontrolu uvolněných stojek a celistvosti podpěr

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...08-17.pdf

Podpisy:

Radim Chytil

Podepsal Radim Chytil
Datum: 2026.08.21 09:00:01 +02'00'