STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

buildary.online

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	12,9°C	0,0 mm/h	2,5 m/s	30°	80%
12:00	Zamračeno	18,8°C	0,0 mm/h	6,5 m/s	80°	52%
18:00	Zamračeno	21,6°C	0,0 mm/h	6,4 m/s	72°	50%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	8	10	GEMO a.s.	20	8	Hinton a.s	8	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Avant 745	GEMO a.s.	1	1	8
Pásové rypadlo Bobcat	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o	1	1	8
Čelní vysokozdvižný vozík TOYOTA	GEMO a.s.	1	1	8
Traktorbagr 7t	Hinton a.s	1	1	8
Vrtná souprava Bauer BG30 H	Hinton a.s	1	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- Bourání cihelné stěny el. rozvodny pod Velínem - Vrtání stropní desky 2.PP a 3.PP dle odsouhlasení statika - Řezání stropní desky 2.PP dle odsouhlasení statika - Bourání svrchní části stropu nad hydroizolací - Vývoz betonu a skladby parkoviště 1.NP	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o		
- Demontáž TZB parking 2PP, 1PP - Stojkování 2PP Rondel - Přípravné práce pro vrtnou plošinu - Provádění opatření proti zatečení vody do velínu - Kontrola trasy pro pojezd vrtné soupravy 1.NP - Kontrola stojek po pojezdu vrtné plošiny - Kontrola BOZP	GEMO a.s.		
- Provádění pilot: 33b, 35a	Hinton a.s		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Dne 26.8. žádám TDI ke kontrole výztuže armokošů pilot č.: 35a, 35b, 32a, 32b, 31b, 31d, 22, 24

PŘÍLOHY

KCP - Stavební den...08-25.pdf